


14/2016	VIKKOTIEDOTE	
	KURKELAN KOULUN LAAJENNUS	
<p>Kuva: Vesikaton höyrysulkukermin asennus ja julkisivun termoranka-elementtien asennus alkanut työmaalla. Sääsuojan pystytys lähdössä käyntiin.</p>		
Käynnissä olevat päätyövaiheet:	<ul style="list-style-type: none"> • liikuntasalin seinien rauditus ja valutyöt • vesikaton ontelolaattojen reuna- ja saumavalut • 1. kerroksen lattiavalujen valmistelevat työt • hormimuuraus • höyrysulkukermin asennus • julkisivun termorankaelementtien asennus • lasikaton tukiseinän rakentaminen • ilmanvaihtokonehuoneen rungon pystytys 	
Seuraavan viikon työt:	<ul style="list-style-type: none"> • liikuntasalin loput korkeat palkit • pihan sadevesiviemärikaivuut 	
Huomioita ja huomattavaa:		
Työturvallisuus ja liikenne:	<ul style="list-style-type: none"> • kuorma-autot ajavat soraa ja elementtejä • muotti- ja elementtiasennukset 	
Kosteudenhallinta:	<ul style="list-style-type: none"> • vesikaton sääsuojan pystytys käynnissä 	
Yleistä:		
Työmaahenkilöt:	<ul style="list-style-type: none"> • Seppo Ung – Vastaava työnjohtaja • Kimmo Kauppinen – Työnjohtaja • Ilkka Pirkkalanniemi – Työnjohtaja (lomalla 6.-11.4.) • Teemu Penttilä – Tuotantoinsinööri 	