


15/2016	VIKKOTIEDOTE	
	KURKELAN KOULUN LAAJENNUS	
<p>Kuva: Liikuntasalin korkeat seinät on valettu ja katsomon rakentaminen on käynnissä.</p>		
<p>Käynnissä olevat päätyövaiheet:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • vesikaton ontelolaattojen reuna- ja saumavalut • 1. kerroksen lattiavalujen valmistelevat työt • hormimuuraus • höyrysulkukermin asennus • vesikaton puutyöt • julkisivun termorankaelementtien asennus • ilmanvaihtokonehuoneen rungon pystytys 	
<p>Seuraavan viikon työt:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1. kerroksen lattiavalut 	
<p>Huomioita ja huomattavaa:</p>		
<p>Työturvallisuus ja liikenne:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kuorma-autot ajavat soraa ja elementtejä • muotti- ja elementtiasennukset 	
<p>Kosteudenhallinta:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • vesikaton kirvesmiestyöt sääsuojan alla 	
<p>Yleistä:</p>		
<p>Työmaahenkilöt:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seppo Ung – Vastaava työnjohtaja • Kimmo Kauppinen – Työnjohtaja • Ilkka Pirkkalanniemi – Työnjohtaja • Teemu Penttilä – Tuotantoinsinööri 	