


16/2016	VIKKOTIEDOTE	
	KURKELAN KOULUN LAAJENNUS	
<p>Kuva: Vesikaton puutyöt ja villoitukset etenevät ruokalan katolla.</p>		
Käynnissä olevat päätyövaiheet:	<ul style="list-style-type: none"> • vesikaton ontelolaattojen reuna- ja saumavalut • 1. kerroksen pintalattiavalut • hormimuuraus • höyrysulkukermin asennus • vesikaton puutyöt • julkisivun termorankaelementtien asennus • ilmanvaihtokonehuoneen rungon pystytys 	
Seuraavan viikon työt:	<ul style="list-style-type: none"> • vesikaton pintakermien asennus • sisääntulojen ja hätäpoistumisportaiden pohjalaatat • levyväliseinätyöt 	
Huomioita ja huomattavaa:		
Työturvallisuus ja liikenne:	<ul style="list-style-type: none"> • kuorma-autot ajavat soraa ja elementtejä • muotti- ja elementtiasennukset • vanhan koulun parkkipaikan maanrakennustyöt suunnitteilla 	
Kosteudenhallinta:	<ul style="list-style-type: none"> • vesikaton kirvesmiestyöt sääsuojan alla • pintalattiaan asennettu kosteusmittausantureita 	
Yleistä:		
Työmaahenkilöt:	<ul style="list-style-type: none"> • Seppo Ung – Vastaava työnjohtaja • Kimmo Kauppinen – Työnjohtaja • Ilkka Pirkkalanniemi – Työnjohtaja • Teemu Penttilä – Tuotantoinsinööri 	