

19/2016	VIKKOTIEDOTE
	KURKELAN KOULUN LAAJENNUS
<p>Kuva: Ilmanvaihtokonehuoneen katon kantavien profiilipeltien asennus on alkanut, eli kohde alkaa olla harjakorkeudessa.</p>	
Käynnissä olevat päätyövaiheet:	<ul style="list-style-type: none"> • 1. kerroksen pintalattiavalut • hormimuuraus • vesikaton kermityöt • vesikaton puutyöt • julkisivun termorankaelementtien asennus • ilmanvaihtokonehuoneen rungon pystytys • sisäntulojen ja hätäpoistumisportaiden pohjalaatat • levyväliseinätyöt • katsomon muotti-, rauditus- ja valutyöt • vesikaton muuraustyöt
Seuraavan viikon työt:	<ul style="list-style-type: none"> • kirjaston lasikaton teräsrungon asennus
Huomioita ja huomattavaa:	
Työturvallisuus ja liikenne:	<ul style="list-style-type: none"> • kuorma-autot ajavat soraa ja elementtejä • muotti- ja elementtiasennukset • vanhan koulun parkkipaikan maanrakennustyöt suunnitteilla
Kosteudenhallinta:	<ul style="list-style-type: none"> • vesikaton kirvesmiestyöt sääsuojan alla
Yleistä:	
Työmaahenkilöt:	<ul style="list-style-type: none"> • Seppo Ung – Vastaava työnjohtaja • Kimmo Kauppinen – Työnjohtaja • Ilkka Pirkkalanniemi – Työnjohtaja • Timo Viljamaa – Työnjohtaja • Teemu Penttilä – Tuotantoinsinööri