

|   |   |  |
|---|---|--|
| 21/2016   | <b>VIKKOTIEDOTE</b>   |  |
|   | <b>KURKELAN KOULUN LAAJENNUS</b>  |  |
| <b>Kuva:</b><br>Sisäseinien tasoitetyöt ovat alkaneet ruokalasta lähtien. |    |  |
| <b>Käynnissä olevat päätyövaiheet:</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2. kerroksen pintalattiavalut</li> <li>• hormimuuraus</li> <li>• vesikaton kermityöt</li> <li>• vesikaton puutyöt</li> <li>• levyväliseinätyöt</li> <li>• katsomon muotti-, raudoitus- ja valutyöt</li> <li>• vesikaton muuraustyöt</li> <li>• kirjaston lasikattojärjestelmän asennus</li> <li>• tasoitus- ja maalaustyöt</li> <li>• sadevesiviemäreiden kaivu- ja asennustyöt</li> </ul> |  |
| <b>Seuraavan viikon työt:</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3. kerros pintalattiavalut</li> <li>• ilmanvaihtokonehuoneen seinäelementtien asennus</li> </ul>   |  |
| <b>Huomioita ja huomattavaa:</b>  |   |  |
| <b>Työturvallisuus ja liikenne:</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• kuorma-autot ajavat soraa ja rakennusmateriaaleja</li> <li>• Käenkuja avataan kevyelle liikenteelle vko 22</li> </ul>  |  |
| <b>Kosteudenhallinta:</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• vesikaton kirvesmiestyöt sääsuojan alla</li> <li>• pintalattiavaluihin asennetaan kosteusmittausantureita</li> </ul>   |  |
| <b>Yleistä:</b>   |   |  |
| <b>Työmaahenkilöt:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seppo Ung – Vastaava työnjohtaja</li> <li>• Kimmo Kauppinen – Työnjohtaja</li> <li>• Ilkka Pirkkalanniemi – Työnjohtaja</li> <li>• Timo Viljamaa – Työnjohtaja</li> <li>• Esko Tiilikainen – Työnjohtaja</li> <li>• Teemu Penttilä – Tuotantoinsinööri</li> </ul>  |  |