


7/2016	VIKKOTIEDOTE
	KURKELAN KOULUN LAAJENNUS
<p>Kuva: rakennuksen runko nousee kahden nosturin voimin</p>	
Käynnissä olevat päätyövaiheet:	<ul style="list-style-type: none"> • Juhlasalin korkeiden seinien muotti, rauditus ja valut • 1. kerroksen ontelolaattojen asennus ja saumavalut • Viemäriliitokset Käenkujalla • Kellarin väliseinien muuraustyöt
Seuraavan viikon työt:	<ul style="list-style-type: none"> • 2. kerroksen deltapalkki- ja onteloasennukset käynnistyvät
Huomioita ja huomattavaa:	
Työturvallisuus ja liikenne:	<ul style="list-style-type: none"> • Kuorma-autot ajavat soraa ja elementtejä • Muotti- ja elementtiasennukset • Käenkujan liikenne poikki
Kosteudenhallinta:	
Yleistä:	
Työmaahenkilöt:	<ul style="list-style-type: none"> • Seppo Ung – Vastaava työnjohtaja • Kimmo Kauppinen – Työnjohtaja • Ilkka Pirkkalanniemi – Työnjohtaja • Kari Kaukinen – Työnjohtaja • Teemu Penttilä – Tuotantoinsinööri