


11/2016	<b>VIKKOTIEDOTE</b>	
	<b>KURKELAN KOULUN LAAJENNUS</b>	
<p><b>Kuva:</b> Lumi poistetaan ontelosaumoista höyryttämällä ennen betonivaluja.</p>		
<p><b>Käynnissä olevat päätyövaiheet:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juhlasalin korkeiden seinien, jäykistävien seinien sekä porrashuoneiden muotti, rauditus ja valutyöt</li> <li>• 3. kerroksen deltapalkkiasennus</li> <li>• 1. kerroksen lattiavalujen valmistelevat työt</li> </ul>	
<p><b>Seuraavan viikon työt:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hormimuuraus</li> <li>• Saneerausosan liittymän räystäään rakennus</li> <li>• Vesikaton ontelolaattojen asennus</li> </ul>	
<p><b>Huomioita ja huomattavaa:</b></p>		
<p><b>Työturvallisuus ja liikenne:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuorma-autot ajavat soraa ja elementtejä</li> <li>• Muotti- ja elementtiasennukset</li> </ul>	
<p><b>Kosteudenhallinta:</b></p>		
<p><b>Yleistä:</b></p>		
<p><b>Työmaahenkilöt:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seppo Ung – Vastaava työnjohtaja (lomalla 19.-30.3.)</li> <li>• Kimmo Kauppinen – Työnjohtaja</li> <li>• Ilkka Pirkkalanniemi – Työnjohtaja</li> <li>• Teemu Penttilä – Tuotantoinsinööri</li> </ul>	