


12/2016	<b>VIKKOTIEDOTE</b>
	<b>KURKELAN KOULUN LAAJENNUS</b>
<p><b>Kuva:</b> Vesikattotason ontelolaattoja asennettuna. Miehet kaikonneet pääsiäisen viettoon.</p>	
<b>Käynnissä olevat päätyövaiheet:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liikuntasalin seinien ja porrashuoneiden muotti, rauditus ja valutyöt</li> <li>• vesikaton ontelolaatta-asennus</li> <li>• 1. kerroksen lattiavalujen valmistelevat työt</li> <li>• Hormimuuraus</li> <li>• Saneerausosan liittymän räystäään rakennus</li> </ul>
<b>Seuraavan viikon työt:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liikuntasalin loput korkeat palkit</li> <li>• A-portaan teräsportaan asennus</li> <li>• lasikaton tukiseinän rakentaminen</li> </ul>
<b>Huomioita ja huomattavaa:</b>	
<b>Työturvallisuus ja liikenne:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuorma-autot ajavat soraa ja elementtejä</li> <li>• Muotti- ja elementtiasennukset</li> </ul>
<b>Kosteudenhallinta:</b>	
<b>Yleistä:</b>	
<b>Työmaahenkilöt:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seppo Ung – Vastaava työnjohtaja (lomalla 19.-30.3.)</li> <li>• Kimmo Kauppinen – Työnjohtaja (lomalla 25.3.-3.4.)</li> <li>• Ilkka Pirkkalanniemi – Työnjohtaja</li> <li>• Teemu Penttilä – Tuotantoinsinööri (vastaavan tuuraus)</li> </ul>